Utkast til ativitets- og framdriftsplan for Russmarken VA

Forutsetninger:

1. Planen er basert på oversiktskart og kostnadsvurderinger pr 05.06.2015

2. Framdriftsplanen for anleggsarbeid (anleggstid) er basert på at enttreprenøren kan legge ca 15 lm hovedledninger (trase lengde) eller ca 15 lm stikkledninger pr arbeidsdag - 5 dager i uka. Aktiviteter over 1000 meter hovedtrase er det forutsatt 2 lag i anleggsperioden.

3. Dersom (når) det blir engasjert en egen grunnentreprenør til å utføre en større andel av stikkledninger vil dette kreve ytterligere innsats fra byggherre og byggeleder

Planlegge/prosjektere | Kontrahere | Anleggsarbeid | Etterarbeid

								2015			2016												2017												2018											
Pri	**Aktivitet**	**Byggeår**	**Hytter bygd**	**Hytter reg.**	**Trase lengde meter**	**Meter/ hytte bygd**	**Anleggstid - mnd**	Okt	Nov	Des	Jan	Febr	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Febr	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Febr	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
1	Solheimsbeitet Vest	2015-2016																																											
2	Tuddal Høyfjellshotell Sør	2015-2016			400		3																																						
3	Solheimsbeitet øst-sør Fase 1	2016-2017	54	12	1825	34	8																																						
4	Nøttingen Fase 1	2016	21		500	24	4																																						
5	Solheimsbeitet øst-nord Fase 2	2016-2017	35	13	1415	40	7																																						
6	Gvålsheia- Fase 1	2016-2018	58	13	2050	35	9																																						
7	Gvålsheia- Fase 2	2017-2018	45	7	1780	40	8																																						
8	Nøttingen/ Gvålsheia (Transp.vegen)	2016-2017	17	1	700	41	5																																						
	Søndre Torskjær	2016-2017 (2017)																																											
	Tuddal Høyfjellshotell Nord	2017-2018																																											
	Måsafjell	2017-2018																																											
	Bitringsnatten	2018-2020																																											
	Røyslia - Landsverk	2018-2020																																											
	Langetjøn	2018-2020																																											
	Løkjestul	2018-2020																																											
	Gvålsheia- Fase 4	2018-2020																																											
	Russmarken N	2020-2022																																											
	Russmarken S	2010-2012					Ferdig																																						
	Lønnås	2011-2015					Ferdig																																						
	Lislimarken	2013-2014					Ferdig																																						

Forslag utarbeidet 14.10.2015

Multiconsult AS
Geir E. Mosebekk